

ANNEXE A LA DECISION N°55-2022

AVENANT N°1 AU LOT 1 DU MARCHE 2021-020 DE REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES SECTEUR CROIX MORZEL, RUE DES SABLES, ZA DES PETITES LANDES A CORDEMAIS



RÉHABILITATION DU RESEAU D'EAUX USÉES SECTEUR CROIX MORZEL, RUE DES SABLES, ZA PETITES LANDES A CORDEMAIS

AVENANT N° 1 AU LOT 1 DU MARCHE 2021-020

1. IDENTIFIANT DE L'ORGANISME QUI A PASSE LE MARCHE

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

2 Boulevard de
la Loire
44 260 SAVENAY

Représentée par Monsieur **Rémy NICOLEAU**, Président.

3. Maîtrise d'œuvre

OCEAM Ingénierie

18 rue du Pâtis
44 690 LA HAYE FOUASSIERE

Représentée par Monsieur **Eddy POULARD**, Directeur.

3. TITULAIRE DU MARCHE

SADE CGTH

4 rue du Coutelier
44 800 SAINT-HERBLAIN
SIRET 562 077 503 00737

Représentée par Monsieur **Alain GUILLOTEAU**, Directeur.

2. OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées sur le Secteur Croix Morzel, rue des Sables et ZA Petites Landes à Cordemais

Les travaux à réaliser sont les suivants :

- Pose de culottes PVC et Grès en lieu et place de piquages directs, pose de canalisation PP SN16 Ø125 et Ø200 et de culottes PP, travaux ponctuels par l'intérieur : fraisage, burinage, pose de TopHat, pose de manchette, réhabilitation de regards, mise à la côte de tampon Fonte.

4. DATE DE SIGNATURE ET DE NOTIFICATION DU MARCHÉ

Date de signature du marché : 30 Juillet 2021

Date de notification du marché : 22 Septembre 2021

N° du marché : 2021-020 – Lot 1

5. AVENANT(S) PRECEDENT(S) :

Sans objet

6. OBJET(S) ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT N°1

1 - A la demande de la CCES, la pose de tabourets de branchement rue des Sables a été rajoutée au marché travaux (4 u).

2 - La Commune de Cordemais a souhaité que les réfections définitives de tranchées soient réalisées 3 mois après la fin des terrassements afin que les tranchées se tassent. Cette intervention n'était pas prévue au Marché. L'entreprise a dû refaire une installation de chantier pour réaliser les enrobés.

3 - Un regard existant n'a pas été détecté lors des études : regard sous chaussée et emplacement théorique. Durant les travaux, une détection plus précise a été effectuée par l'entreprise et le regard a été découvert sous des bordures. Le déplacement du regard étant impossible sans terrassements importants (route à fort trafic), il a été décidé, en accord avec la CCES et la Commune, de poser un tampon fonte spécifique pour bordure droite.

9. PLUS-VALUE SUR LE MONTANT INITIAL

Décomposition des travaux supplémentaires :

Poste	Intitulé	Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant € H.T.
Travaux supplémentaires					
2.13	Fourniture et pose de tabouret de branchement	U	4	500.00€	2 000.00€
PN 1	Amen2e et Repli de chantier pour réalisation des réfections définitives	U	1	1 750.00€	1 750.00€
PN 2	Fourniture et pose d'un tampon type Césame	U	1	4 250.00€	4 250.00€
TOTAL des travaux supplémentaires € H.T.					8 000.00 €
T.V.A 20%					1 600.00 €
TOTAL € T.T.C					9 600.00 €

10. MONTANT DE L'AVENANT ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Montant initial du marché HT		Montant de la Plus-Value HT	Nouveau montant du marché HT
99 830.00 €		8 000.00€	107 830.00 €
<i>T.V.A 20%</i>			21 566.00 €
TOTAL € T.T.C			129 396.00 €

Le montant du présent avenant est de 8 000.00€ HT.

Le montant du marché est porté à 107 830.00€ HT, ce qui représente une augmentation 8,01 % par rapport au montant initial du marché.

12. DISPOSITIONS FINALES

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1 au lot 1, lesquelles prévalent en cas de contestations.

13. SIGNATURES

Titulaire du Marché	Maîtrise d'œuvre	Maître d'Ouvrage
Fait à : Le :	Fait à : Le :	Fait à : Le :