

Avenant N°2 AU MARCHE N° 2019-017

Travaux d'aménagements d'une liaison cyclotouristique entre le port de Lavau-sur-Loire et le pôle de loisirs du Lac à Savenay

Lot 2 (création d'un observatoire belvédère)

A- IDENTIFIANT

Communauté de communes Estuaire et Sillon
2 boulevard de la Loire – B.P. 29 – 44260 SAVENAY CEDEX
Représentée par : Monsieur le Président, Rémy NICOLEAU

Titulaire du marché

Nom : **ATELIERS DAVID**

Adresse : 1 rue de la lande – BP 95238 - 44352 GUERANDE CEDEX

SIRET : 325 664 928 00018

Objet de l'avenant

Réalisation de fondations par pieux vissés des belvédères 1 et 2.

Le projet initial prévoyait une dalle de répartition en béton armé et des fondations semi-profondes. Au cours du chantier, le bureau de contrôle a considéré que ce type de fondations était non adapté, en raison des profondeurs duits et de la qualité du terrain. Ceci posant de surcroit des problématiques d'accès des matériels et matériaux dans les marais.

Il est donc proposé la mise en œuvre de micropieux vissés, afin de ne pas détériorer le milieu. L'ajout de pieux complémentaires pour soutenir l'escalier doit être réalisé, suite à la suppression de la dalle béton de répartition, ainsi que la mise en œuvre de pains de magnésium permettant de limiter l'effet de l'oxydation sur les pieux dans une terre tourbeuse. Ces prestations nécessitent en sus des tests de conformité.

Montant initial du marché..... 96 235,38 € HT 115 482,46 € TTC

Avenant n° 1 (prorogation des délais d'exécution, en raison des conditions climatiques défavorables (fortes pluies)).....**aucune incidence financière**

Modification de ce montant

- Montant des prestations supplémentaires et modificatives
à exécuter dans le cadre de l'avenant n°2 4 245,53 € HT 5 094,64 € TTC

Montant total des prestations..... **100 480,91 € HT**..... **120 577,09 € TTC**,
représentant **+4,41 % de plus-value** par rapport au montant du marché initial.

B- MODIFICATION INTRODUITE PAR L'AVENANT N° 2

N° devis	Objet / explication	Montant HT
OP00004710 indice A		
Belvédères 1	Mise en œuvre d'un pieu complémentaire pour l'escalier hélicoïdal de type P4-16 N jusqu'à 7 m de profondeur	+ 821,25 €
Belvédère 2	Mise en œuvre d'un pieu complémentaire pour l'escalier hélicoïdal de type P4-16 N jusqu'à 9 m de profondeur	+ 989,05 €
	Tests de conformité	+ 1 060,77 €
	Hors sol galvanisé	+ 499,80 €
	Protection des pieux par pain magnésium	+ 874,66 €
	TOTAL + VALUE TTC	+ 4 245,53 €

C- DUREE

Le terme du marché est porté au 31 décembre 2020.

D- AUTRES CLAUSES

Les autres clauses du marché initial et modification (s) antérieures (s) restent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent document valant avenant n°2 au lot n°2, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Aucune indemnité compensatrice ne pourra être accordée par suite des dispositions contenues dans le présent document.

Le présent avenant prend effet à la date de signature des deux parties.

Fait à GUERANDE, le

Le Titulaire,

Fait à Savenay, le

Le pouvoir adjudicateur,

Le Président

Rémy NICOLEAU